

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ
ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ

ವಿಷಯ ಸೂಚಿ – ಟಿಪ್ಪಣಿ

ದಿನಾಂಕ 12.1.2016 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ
ಸಮಿತಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:313

ಪರಿವಿಡಿ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಇಲಾಖೆಗಳು | ಪು.ಸಂ |
|---------|------------------------------|-------|
| 1 | ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ | 2-12 |
| 2 | ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ | 13-19 |
| 3 | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ | 20-24 |
| 4 | ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ | 25-31 |
| 5 | ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ | 32-36 |
| 6 | ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ | 37-39 |
| 7 | ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ | 40-48 |
| 8 | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ | 49-61 |
| 9 | ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿ | 62-67 |
| 10 | ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ | 68-72 |

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

Overall Plan Performance 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|------------------|--------|----------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7183.92 | 789.35 | 3270.42 | 4059.77 | 2607.88 | 64.24 | 36.30 |

SCSP / TSP Progress 2015-16 (upto December 2015)

| | Outlay | Releases | Expenditure | % of Exp Outlay |
|------|--------|----------|-------------|-----------------|
| SCSP | 168.97 | 139.07 | 124.19 | 73.50 |
| TSP | 71.44 | 47.23 | 35.64 | 49.89 |

Progress Review of Major programmes by ACS, GOK

| Scheme | Financial Progress (upto December 2015) (Rs. in Crore) | | | | | | | Physical Progress | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---|------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | Annual Outlay | OB | Release | Available Funds (OB + Releases) | Exp | % of Exp to Avl Funds | % of Exp to annual Outlay | Items | Unit | Postion as on 31st March 2015 | Target for 2015-16 | Achieve ment (15-16) till date |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Urban Water Supply and Drainage (KUWSDB) | 60.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 | 75.00 | No. of works | No.s | | 12 | 2 |
| UGD | 50.00 | 0.00 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 100.00 | 75.00 | Length of drainage | Kms | | 6 | 2 |
| IEBR (WS & UGD) | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 72.95 | 36.48 | 36.48 | | | | | |
| | | 0.00 | | | 99.59 | 49.80 | 49.80 | | | | | |
| Total | 310.00 | 0.00 | 282.50 | 282.50 | 255.04 | 90.28 | 82.27 | | | | 18 | 4 |
| North Karnataka Urban Sector Investment Program | 362.00 | 27.05 | 271.50 | 298.55 | 236.22 | 79.12 | 65.25 | 24x7 water supply | Nos. | Work in Progress | 500 | 494.35 |
| | | | | | | | | Length of sewerage network | Kms | Work in Progress | 200 | 129.66 |
| Sanitation | 110.00 | 150.35 | 0.00 | 150.35 | 116.88 | 77.74 | 106.25 | Solid Waste Management units | No.s | - | 7 | 6 |
| Total | 472.00 | 177.40 | 271.50 | 448.90 | 353.10 | 78.66 | 74.81 | | | | 707 | 630.01 |
| CM's - Nagarothana | | | | | | | | | | | | |
| Urban Infrastructure (Nagarotthana) 7 City Corporations Phase-II | 75.00 | 47.85 | 27.00 | 74.85 | 44.85 | 59.92 | 59.80 | Improvement of Urban infrastructure (No of works) | No.s | 0 | 140 | 86 |
| Urban Infrastructure (Nagarotthana) 10 City Corporations Phase-III | 398.00 | 33.50 | 154.62 | 188.12 | 50.28 | 26.73 | 23.51 | Improvement of Urban infrastructure (No of works) | No.s | 0 | 55 | 102 |
| City Corporation Special Grants | | 42.91 | 29.37 | 72.28 | 43.31 | 59.92 | | Improvement of Urban infrastructure (No of works) | No.s | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| Scheme | Financial Progress (upto December 2015) (Rs. in Crore) | | | | | | | Physical Progress | | | | |
|---|--|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---|------|-------------------------------|--------------------|---|
| | Annual Outlay | OB | Release | Available Funds (OB + Releases) | Exp | % of Exp to Avl Funds | % of Exp to annual Outlay | Items | Unit | Postion as on 31st March 2015 | Target for 2015-16 | Achievement (15-16) till date |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Urban Infrastructure (Nagarotthana) CMSMTDP phase-II Project (304.94 (G)+ 195.70 (L)) | 355.07 | 175.65 | 500.64 | 676.29 | 424.05 | 62.70 | 119.43 | Improvement of Urban infrastructure (No of works) | No.s | 0 | 420 | 590 |
| Urban Infrastructure (Nagarotthana) Gulbarga Cabinet approved works Project | 100.00 | 50.00 | 37.50 | 87.50 | 45.54 | 52.05 | 45.54 | Improvement of Urban infrastructure (No of works) | No.s | 0 | 67 | 47 |
| Swaccha Bharatha - Urban | 106.68 | 0.00 | 106.68 | 106.68 | 0.00 | 0 | 0.00 | No. of Toilets | Nos. | 0 | 0 | 0 |
| Solid Waste Management | 45.00 | 100.07 | 0.00 | 100.07 | 4.00 | 4.00 | 8.89 | Sewage Treatment Plants (STP) | Nos. | 0 | 0 | 0 |
| JNNURM | 283.97 | 0.00 | 178.05 | 178.05 | 323.86 | 181.89 | 114.05 | No of Projects | No.s | 35 | 36 | 11 |
| Total | 1363.72 | 449.98 | 1033.86 | 1483.84 | 935.89 | 63.07 | 68.63 | | | 35 | 718 | 836 |
| Metro - BMRL | 1000.00 | 80.09 | 511.86 | 591.95 | 591.95 | 100 | 59.20 | Phase - I | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | Phase - II | | | | |
| Smart City Programmes | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | Status of the Project | | | | |
| National Urban Livelihood Mission (NULM) | 87.29 | 38.41 | 19.35 | 57.76 | 24.85 | 43.02 | 28.47 | Skill devp trainings | No.s | 5505 | 36131 | 18288 Complete d training 13610 undergoi ng training |
| AMRUT | Preparation of DPRs is in Progress | | | | | | | | | | | |

Status of CM's Budget Speech - 2015-16

| Para No | Announcement | Action Taken / GO issued / |
|---|---|---|
| Urban Development Directorate of Municipal Administration: | | |
| 336 | 10 Town Panchayats have been upgraded to Town Municipal Councils and 13 Town Municipal Councils have been upgraded to City Municipal Councils in the State. | As per Government Order -10 Town Panchayats are upgraded to Town Municipal Council and 13 Town Municipal Council are upgraded to City Municipal Council. Information already sent to DPAR. |
| 337 | Swachchata Mission will be taken-up in all the 219 Cities/Towns including BBMP in the State under 'Swach Bharath Mission'. It is proposed to provide a grant of Rs.80 crore for this purpose. | For the implementation of Swachh Bharat Mission Govt. Order No. UDD 23 CSS 2015 Dated: 17/08/2015 has been issued. For this purpose State share of amount of Rs. 26.67 crore has released against a grant of Rs.80 crore. |
| 338 | Through Additional Action Plan, it is proposed to provide a grant of Rs.100 crore each, for comprehensive infrastructure development activities in Hubballi-Dharwad and Belagavi City Corporations and Rs.50 crore for Gulbarga City Corporation. | Action plan pertaining to special grants of Hubballi- Dharwad, Belagavi & Kalburgi City Corporation. In this regard Government letters to respective City Corporations commissioners on 12-06-2015 to prepare action plans. Whereas Kalburgi City Corporation action plan has been approved. Awaiting for Hubballi-Dharwad, Belagavi City Corporations action plan. |
| 339 | It is proposed to implement Nagarothana CMSMTDP Phase-3 scheme to take-up infrastructure development in 211 Urban Local Bodies of the State over three years. | Directorate of Municipal Administration has submitted proposal to Government on 09-06-2015 regarding CMSMTDP Nagarothana phase-3 Guidelines. The proposal is under the consideration of the Government. |
| 340 | Under 'Heritage Development and Upgradation Scheme' of Central Government, Badami town is selected and development works will be taken-up over a period of 4 years. | For development works of Badami Town, it is required to sign Trilateral Agreement between Badami Town, State Government and Central Government. Hence, proposal has submitted for concurrence of Finance Department. |
| 341 | During 2015-16, permanent new shelters will be provided for the urban homeless in National Urban Livelihood Mission cities viz., Bellary, Mangaluru, Hubballi-Dharwad, Shivamogga, Bagalkot, Haveri, Mandya, Hospet and Chikkaballapur. | During 2015-16 Bellary, Mangalore, Bhadravathi, Bagalakot, Hospet & Chickballapur are approved for permanent new construction of shelters and the amount of Rs.2,38,88,958/- has been released to Deputy Commissioners of concerned district on dated :28.03.2015 and 14.07.2015. |
| Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike | | |
| 343 | State Government is determined to comprehensively develop Bangalore city which has brought international recognition to the State. An amount of Rs.2,878.72 crore has been provided to BBMP by the Government to take-up various development works during the last 2 years. | Details given below : (Rs. In Crores) Year -Allocation - Release 2013-14- 1644.00 -1044.00 2014-15 - 1820.00 -1023.61 |

| Para No | Announcement | Action Taken / GO issued / |
|---------|---|--|
| 344 | During this year, Rs.1,000 crore under Chief Minister's Nagarothana scheme and Rs.391.06 crore out of the grants of State and Central Financial Commissions will be provided. Apart from this, at an estimated cost of Rs.1,500 crore, various other works will be taken up, including the following: | <p>State Allocation :</p> <p>Nagarothana Scheme : Rs. 1000.00 Cr.</p> <p>SFC Untied : Rs. 217. 24 Cr.</p> <p>Lake Development : Rs. 40.00 Cr.</p> <p>14th Finance Commission : Rs. 170.00 Cr.</p> <p>For implementing the schemes that have been announced in budget, the BBMP budget and budgetary allocation will be used.</p> <p>For implementing the works announced in budget for the year 2015-16 action is being taken in file no. UDD 279 SFC 2015 submitted for Finance Department for approval and for 2015-16 the Chief Minister especially Rs. 1000.00 approved for the implementation of works, as such the works have been entrusted to PW Department with the administrative approval at the cost of Rs. 342.42 Cr.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • widening of Bellary road and Jayamahar Roads near Palace Ground. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • widening of Sarjapura road from outer ring road to Dommasandra. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • widening of Bannerghatta road from J.D. Mara Junction upto Nice road. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • widening of Dr. Ambedkar (Tannery) road from MM road to Outer ring road. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • widening of Dinnur road from Sanjaynagar main road to Ambedkar Medical College. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • widening of Varthur road upto Sarjapura road via Gunjur. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • widening and development of Subratho Mukharji road by obtaining land from Air Force Department in Rajarajeshwari Nagar Zone and construction of underpass. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • comprehensive development of selected important junctions and construction of grade separators in selected places under BBMP area. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • development of important roads under Tender Sure Model. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • development of backward areas of 7 City Municipal Corporations and 1 Municipality merged in Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • construction of railway over/under bridges; projects which are approved/under progress will be taken-up in association with South-Western Railway Department. | |

| Para No | Announcement | Action Taken / GO issued / |
|--------------|--|--|
| | lines will be commissioned in the next two months, Magadi Road and Nayandanahalli line will be operative by mid 2015. It is aimed to complete all the works under phase-I by the end of 2015. | been operationalized. It is aimed to complete all the works under phase-I by June 2016. |
| 353 | Land acquisition process, utility shifting and process of tendering of civil works are in progress for 2 phase of Bengaluru Metro Rail Project. The process of tender of works will be completed by December 2015. | Land acquisition process, utility shifting and process of tendering of civil works are in progress for phase-2. Reach-2 (Nayandanahalli to Pattanagere) work has been started. The process of tendering of all civil works will be completed by June 2016. |
| BWSSB | | |
| 354 | As a first phase of the work of bringing 500 MLD water from NBR to Bangalore city, work of laying of water pipeline upto T.K. Halli reservoir is taken-up. | Work of Extension of Additional Raw Water Transfer M.S. Pipeline of 2778 mm dia from Forbes Sagar to existing Gravity Mains at Netkal Balancing Reservoir (NRB) to T.K. Halli is proposed to be taken up at an estimated cost of Rs. 160.33 Crore with financial assistance from KUIDFC (Rs. 80.00 crore), GoK (Rs. 40.00 crore) and balance by BWSSB (Rs. 40.33 crore). Government addressed vide letter dated :19/09/2015 and 17/11/2015 to accord approval to take up the work with the above funding pattern, proposal is under examination. |
| 355 | It is proposed to take-up the work of replacing 50 Kms of sewer trunk. It is proposed to construct 7 new sewage treatment plants with a capacity of 150 MLD at Hebbal, K.R. Puram, K & C Valley, Doddabele and Bengaluru University areas. | The DPR for the work of replacing of trunk sewers of core city Environmental Action Plan- C (EAP-C) is being prepared. The DPRs for the 6 new sewage treatment plans at Hebbal K&C Valley, Vrishbhavathi Valley, K.R. Puram, Doddabele and Bangalore University for a total capacity of 520 MLD at a total project cost of Rs. 1468 crore have been prepared. It is proposed to take up these projects with a funding pattern of 50% loan from KUIDFC, 25% grant from GoK and for balance 25% from the Board side. The KUIDFC has already approved for funding 50% of Project cost. For 25% of the funding the proposal has been sent to GoK along with the DPRs. |
| 356 | It is proposed to procure 50 solid waste removal machines at a cost of Rs.10 Crore. | The tender for procurement of 30Nos, of De-Silting Machines mounted on suitable BS-IV Chassis with O&M for a period of One year is completed. The Tender for procurement of 30Nos of Combinations Machines mounted on Suitable BS-IV Chassis with O&M for a period of One year (III Call) is under progress. |

| Para No | Announcement | Action Taken / GO issued / |
|--|--|---|
| 357 | It is proposed to map water supply connections over GIS. It is proposed take-up scheme of merging of the RR numbers of the customers of water supply connections with PID numbers provided by BBMP to its customers. | <p>The objective of the work is to identify water supply connections within BWSSB jurisdiction and to Geo- spatially map them, which could help in understanding the connections as well as the other attributes of the properties by taking up a survey and integrating the data with other assets and infrastucture of BWSSB for better management.</p> <p>A pilot project was taken up under Malleshwaram, constituency to map and update BWSSB RR number with GIS based on BBMP PID Numbers. This pilot maps 26768 propoerties under the Malleshwaram constituency. In continuation to the pilot project, it is proposed to invite tender for mapping of balance properties (excluding Malleshwaram, constituency). The work shall cover all BBMP wards and partiallly 110 villages. Total number of estimated properties for mapping is 1200000.</p> <p>Further, it is submitted that the process involves use of PID marked GIS base map of BBMP marking the RR numbers of each properties by utilising the services of Meter Readers (MR) after creating necessary grids and developing a GIS application to view and edit information to ensure compability with GIS system and able to integrate with BBMP and BWSSB systems on consumer information.</p> |
| Karnataka Urban Water Supply & Drainage Board | | |
| 359 | 38 drinking water and 55 drainage schemes, totally 93 Schemes, have been approved at the cost of Rs.682.36 crore, out of which, 4 drinking water and 01 drainage scheme have been implemented and the remaining schemes are under progress. | The Board has commissioned 9 water supply and 2 underground drainage schemes. The remaining schemes are in progress |
| 360 | It is proposed to complete 10 drinking water and 10 drainage schemes during 2015-16 at a cost of Rs.658.08 crore. | 1 Under Ground Drairage scheme and 1 water supply scheme is commissioned. The remaining schemes are in progress. |
| 361 | Even though the Central Government has not earmarked any grants under the Urban Infrastructure Development Scheme in Small and Medium Towns (UIDSSMT) during 2015-16, State Government has decided to complete all the works physically started. | The Board submitted a proposal for drawal of Rs.195.21 crores under IEBR to the government for approval. The Board had taken action to complete the schemes approved during mission period, duly obtaining approval for drawl of IEBR from the Government. Since approval for drawl of the IEBR is not yet accorded. Hence it may not be possible to complete the schemes during 2015-16. |

| Para No | Announcement | Action Taken / GO issued / |
|---|--|--|
| 362 | It is proposed to take-up 24 x 7 drinking water supplying scheme in 13 district headquarters and 1 town in a phased manner under Chief Minister's Nagara Neeru Bhagya programme. | A feasibility report for providing 24 X 7 water supply in selected 13 district head quarters and one town under Hon'ble Chief Ministers Nagara Neeru Bhagya program amounting to Rs.3726 crores was submitted on 9-4-2015. The Government vide ltr dtd: 7-10-2015 informed that the finance department has opined that" The proposal has been examined. It is important that the quantum of ongoing works is kept within reasonable multiple of the annual budget. This multiple should ideally be close to average period for completion of works. The balance cost of already approved ongoing works is Rs.2675 Crores. Therefore to complete existing works alone, 9 years of budget is required. It is clear that any new scheme will have huge financial implications. Hence consider 24X7 water supplies for their existing projects by suitable Technical modifications, taking ab-initio new projects will not be possible". |
| Karnataka Urban Infrastructure Development and Finance Corporation | | |
| 363 | A plan has been formulated to implement 24 x 7 continuous water supply works in 20 towns under external aid. Works have already been started in 6 towns and finalization of the tender process in the remaining towns is under progress. | <p>Karnataka Municipal Reforms Project (KMRP) The World Bank assisted Karnataka Municipal Reforms Project under the Municipal Investment Component, has taken up 24x7 water supply projects which is being implemented in three towns viz. Nanjangud, Magadi and Haliyal at a cost of Rs. 68.18 cr. The works of laying distribution network for a length of 211.77 km and providing 16126 nos. House Service Connections have been completed. The expenditure incurred as on November end is Rs. 28.99 cr.</p> <p>The model adopted for implementation of 24x7 water supply in the project towns is a Performance Based Management Contract (PBMC). The Operator has to improve bulk and distribution network, operate and maintain for 2 years in Nanjangud and Magadi and 5 years in Haliyal.</p> <p>Currently, the works are in progress and are expected to get completed by March 2016.</p> <p>North Karnataka Urban Sector Investment Programme</p> <p>Under ADB assisted North Karnataka Urban Sector Investment Programme, 24x7 water supply sub-projects have been taken up in 13 towns at a cost of around Rs.580.00 crores. Contracts have been awarded and works are in progress in all 13 towns.</p> |

| Para No | Announcement | Action Taken / GO issued / |
|---------|--|--|
| | | <p>Karnataka Integrated Urban Water Management Improvement Programme</p> <p>Under Tranche-1 ADB assisted KIUWMIP (Jalasiri), DPRs for 24x7 water supply are approved for 2 towns while remaining 2 are under finalization. The bulk water supply works are proposed to be tendered in 2016 while distribution works will be tendered after procuring services of water operator.</p> |
| 364 | <p>Under Externally Aided Projects, modern Waste Processing Plants in Hubballi-Dharwad, Kalburagi, Davanagere City Municipal Corporations and 17 towns of North Karnataka have been taken-up. It is targeted to complete all these projects in the next 3 years.</p> | <p>The modern waste processing plants should be read as Waste Water Treatment Plants.</p> <p>North Karnataka Urban Sector Investment Programme</p> <p>Under ADB assisted NKUSIP, sewerage works have been taken up in 17 Towns at a cost of around Rs.1000.00 crores, which includes construction of different types of Waste water treatment plants (WWTP). Construction of Sequencing Batch Reactor (SBR) type Waste Water Treatment Plant (WWTP) have been taken up in Hubballi-Dharwad, Kalburagi, Davanagere City Municipal Corporations at a cost of Rs.127.06 crores. Out of which one SBR at Hubballi (Rs.29.40 crores) has been completed and commissioned. Activated Sludge Process type WWTP in Hospet and Facultative Aerated Lagoons type WWTP in Haveri, Ranebennur, Vijayapura, Gokak, Jamkhandi, Rabkavi-Banhatti, Ilkal, Yadgir, Bidar, Raichur, Sindhanur, Koppal and Chamrajnagar are taken up as part of sewerage contracts. Works are in progress in all ULBs except Raichur and Rabkavi-Banhatti, where contracts have been awarded recently.</p> <p>Karnataka Integrated Urban Water Management Improvement Programme</p> <p>2 Sequential Batch Reactor type of Sewerage Treatment Plant works are in progress in Davanagere & 1 Sequential Batch Reactor type of Sewerage is tendered & expected to commence in 2016 at Byadgi under KIUWMIP.</p> |

| Para No | Announcement | Action Taken / GO issued / |
|---------|--|---|
| 365 | <p>Even though the Central Government has stopped the grants provided under Urban Infrastructure and Governance a Sub-Mission of Jawaharlal Nehru National Urban Renovation Mission (JNNURM), State Government has decided to complete all the works physically started.</p> | <p>Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JnNURM) The mission launched by the Government of India on December 3, 2005, to encourage cities and overall development of selected cities.</p> <p>The Mission comprises two sub-missions, 1. Urban Infrastructure & Governance (UIG) 2. Basic Services to the Urban Poor (BSUP).</p> <p>Urban Infrastructure & Governance (UIG) 49 Projects with an investment of Rs. 3765.84 crore have been approved so far Bangalore and Mysore. Of this, the Central Government share is Rs. 1583.71 crore and the State Government share is Rs. 472.27 crore, against which the Government of India has already released Rs. 1326.69 crore and Government of Karnataka has contributed its share of Rs. 456.00 crore. Against the total releases of Rs. 1782.69 crore, an amount of Rs. 3975.04 crore has already been spent (including ULB/IA share) till date. 29 projects have been completed so far. 4 SWD projects of BBMP has been fore closed and remaining 16 projects were under progress.</p> <p>Basic Services to the Urban Poor (BSUP). 18 Projects with an investment of Rs. 837.39 crore have been approved so far. Of this, the Central Government share is Rs. 405.29 crore and the State Government share is Rs.369.31 crore, against which the Government of India has already released Rs.384.03 crore and Government of Karnataka has released its share of Rs.370.00 crore. Against the total releases of Rs.754.03 cr., the total financial progress is Rs. 736.65 (including IA/Beneficiaries share) till date.</p> <p>Under Basic Service to Urban Poor Sub-Mission, construction of 27925 dwelling units, with all the essential services, in 158 slums benefitting about 1, 39,625 dwellers in both Bangalore and Mysore cities have been approved. So far, 25985 DUs have been completed and 1622 DUs are under construction.</p> |
| 366 | <p>It is proposed to take-up Underground Drainage works in Davanagere and Harihara towns at a cost of Rs.173 crore.</p> | <p>Karnataka Integrated Urban Water Management Improvement Programme</p> <p>Davanagere UGD Work has been awarded at a contract amount of Rs. 110.00 crores. The work is under progress.</p> <p>Harihara Sewerage network (including STP) has been awarded at a contract amount of Rs. 62.75 crores. The work is under progress.</p> |

ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ

Overall Plan Performance 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|-----------------------------|---------------|-----------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3405.00 | 721.24 | 2721.61 | 3373.88 | 1755.89 | 52.04 | 51.57 |

Progress Review of Major programmes by ACS, GOK
(upto December 2015)

(Rs. in Crore

| Name of the Scheme | Financial Progress | | | | | | | Physical Progress | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------|---------------|---------------|------|
| | Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay | Items | Unit | Target | Achievement | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Basava Housing Scheme | 1900.00 | 0.00 | 1537.50 | 1537.50 | 845.80 | 55.01 | 44.52 | Houses | No | 165000 | 71134 | 43.1 |
| Rural Special Housing | 90.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 33.26 | 73.91 | 36.96 | -do- | | 5000 | 1814 | 36.3 |
| Vajapeyee Urban Housing Scheme | 100.00 | 58.70 | 50.00 | 108.70 | 51.42 | 47.31 | 51.42 | -do- | | 15000 | 6088 | 40.6 |
| Indira Awas Yojane | 1020.00 | 506.06 | 1020.00 | 1526.06 | 775.47 | 50.82 | 76.03 | -do- | | 115000 | 61628 | 53.6 |
| Dr. B.R.Ambedkar Nivas Yojane | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | -do- | | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3260.00 | 564.76 | 2652.50 | 3217.26 | 1705.95 | 53.02 | 52.33 | -do- | | 300000 | 140664 | 46.9 |
| Slum Development Programme | 92.15 | 87.51 | 69.11 | 156.62 | 49.94 | 31.89 | 54.19 | -do- | | 637 | 219 | 34.4 |
| Grand Total | 3352.15 | 652.27 | 2721.61 | 3373.88 | 1755.89 | 52.04 | 52.38 | -do- | | 300637 | 140883 | 46.9 |

SDP Progress 2015-16 (upto December 2015)

| Name of the Scheme | Outlay | Releases | Expenditure | % of Exp to Outlay |
|-----------------------|--------|----------|-------------|--------------------|
| Basava Vasathi Yojnae | 300.00 | 225.00 | 165.68 | 55.23 |

SCSP Progress 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| Name of the Scheme | Outlay | Releases | Expenditure | % of Exp Outlay |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Basava Vasathi Yojnae | 881.75 | 736.31 | 319.47 | 36.23 |
| Vajpayee Urban Housing Scheme | 45.00 | 22.50 | 12.76 | 28.35 |
| Special Housing Scheme | 40.50 | 20.25 | 2.93 | 7.24 |
| Indira Awas Yojane | 489.60 | 489.60 | 319.38 | 65.23 |
| Dr.B.R.Ambedkar Nivas Yojane | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1556.85 | 1268.66 | 654.53 | 42.04 |
| Slum Development Programme | 24.80 | 18.60 | 16.99 | 68.52 |
| Grand Total | 1581.65 | 1287.26 | 671.53 | 42.46 |

TSP Progress 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| Name of the Scheme | Outlay | Releases | Expenditure | % of Exp to Outlay |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Basava Vasathi Yojnae | 495.30 | 408.98 | 264.83 | 53.47 |
| Vajpayee Urban Housing Scheme | 12.00 | 6.00 | 3.41 | 28.46 |
| Special Housing Scheme | 10.80 | 5.40 | 1.02 | 9.46 |
| Indira Awas Yojane | 122.40 | 122.40 | 213.22 | 174.20 |
| Dr.B.R.Ambedkar Nivas Yojane | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 690.50 | 542.78 | 482.49 | 69.87 |
| Slum Development Programme | 9.92 | 7.44 | 8.18 | 82.49 |
| Grand Total | 700.42 | 550.22 | 490.67 | 70.05 |

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಘೋಷಣೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ)

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-------|----------------|------|----------------|--------|---|------------------------|--------|--|--------------------|----------|---|
| 1. | <p>255. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ - ರಹಿತ ಬಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 15,877 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 20,000 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.</p> | <p>2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 20,000 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿವೇಶನ - ರಹಿತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್-2015ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 6090 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <p>256. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ, 3 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 4.80ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಗುರಿಯ ಪೈಕಿ, 2.98ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ.30,000/-ಗಳ ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಸ್ವತಃ ಭರಿಸುವುದು. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.3405 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ.</p> | <p>2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್-2015ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 140664 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 4.80ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 03/01/2015 ರಿಂದ 31/12/2015ರ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,96,430 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:</p> <table border="1" data-bbox="913 746 1989 1460"> <thead> <tr> <th data-bbox="913 746 1084 863">ಯೋಜನೆ</th> <th data-bbox="1084 746 1227 863">ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಗುರಿ</th> <th data-bbox="1227 746 1989 863">ಕ್ರಮ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="913 863 1084 1066">ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ</td> <td data-bbox="1084 863 1227 1066">200000</td> <td data-bbox="1227 863 1989 1066">ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ 2,07,450 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಗುರಿಗಳ ಪೈಕಿ 111400 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 163 ಮನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 8578 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="913 1066 1084 1262">ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ</td> <td data-bbox="1084 1066 1227 1262">20,000</td> <td data-bbox="1227 1066 1989 1262">ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ 28,980 ಮನೆಗಳ ಗುರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಗುರಿಗಳ ಪೈಕಿ 5697 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 310 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="913 1262 1084 1460">ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ</td> <td data-bbox="1084 1262 1227 1460">1,00,000</td> <td data-bbox="1227 1262 1989 1460">1 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೂ 96896 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 16 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 6540 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.</td> </tr> </tbody> </table> | ಯೋಜನೆ | ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಗುರಿ | ಕ್ರಮ | ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ | 200000 | ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ 2,07,450 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಗುರಿಗಳ ಪೈಕಿ 111400 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 163 ಮನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 8578 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. | ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ | 20,000 | ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ 28,980 ಮನೆಗಳ ಗುರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಗುರಿಗಳ ಪೈಕಿ 5697 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 310 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. | ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ | 1,00,000 | 1 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೂ 96896 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 16 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 6540 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. |
| ಯೋಜನೆ | ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಗುರಿ | ಕ್ರಮ | | | | | | | | | | | | |
| ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ | 200000 | ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ 2,07,450 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಗುರಿಗಳ ಪೈಕಿ 111400 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 163 ಮನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 8578 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. | | | | | | | | | | | | |
| ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ | 20,000 | ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ 28,980 ಮನೆಗಳ ಗುರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಗುರಿಗಳ ಪೈಕಿ 5697 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮನೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 310 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. | | | | | | | | | | | | |
| ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ | 1,00,000 | 1 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೂ 96896 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 16 ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 6540 ಮನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. | | | | | | | | | | | | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ | | |
|----------|---|---|----------|--|
| | <p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ.30,000/-ಗಳ ಫಲಾನುಭವಿ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಸ್ವತಃ ಭರಿಸುವುದು.</p> | ವಿಶೇಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ | 10,000 | 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 10,000 ಮನೆಗಳ ಗುರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ 127 ಹೆಚ್‌ಎಚ್‌ಚ್ 2015 ದಿನಾಂಕ 20/10/2015ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 8871 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| | | ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ | 1,50,000 | <p>ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಸತಿ ರಹಿತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ - ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1.00ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ 1.50 ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ವಇ 67 ಹೆಚ್‌ಎಚ್‌ಚ್ 2015, ದಿನಾಂಕ: 16.11.2015ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 1.00 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 24.11.2015 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 50,000 ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:31.12.2015ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> |
| | | ಒಟ್ಟು | 4,80,000 | |
| | | <p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 2.98 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ರೂ.30,000/- ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಇ 114 ಹೆಚ್‌ಎಚ್‌ಚ್ 2015 ದಿನಾಂಕ:19.11.2015ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> | | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ |
|----------|---|---|
| 3. | <p>257. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಳಗೇರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.</p> | <p>ಸಮಗ್ರ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಯ ಕರಡು ತಯಾರಿಸಲು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾದ ಕರಡು ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕರಡು ನೀತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> |
| 4. | <p>258. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ (ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1973ಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಳಗೇರಿ ಉಪಕರವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> | <p>ಕರ ವಸೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ (ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1973ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:19/06/2015 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಲಾಖೆಯು ದಿನಾಂಕ 09/11/2015ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, Karnataka Town and Country Planning Act, 1961ರ ಪ್ರಕರಣ 18ಎ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಬಂಧವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24/11/2015ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 02/01/2016ರಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೆನಪೋಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಯಲಾಗಿದೆ.</p> |
| 5. | <p>259. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ನಿವೇಶನಗಳ ಬದಲು ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆಶಕ್ತ ವರ್ಗಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಧಾರಣೀಯ ವಸತಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು. ವಸತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ದೆ, ನಿಯಮಗಳು, ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p> | <p>ಧಾರಣೀಯ ವಸತಿ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ದಿ:28/10/2013 ರಂದು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸಮಿತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ 8 ಬಾರಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಧಾರಣೀಯ ವಸತಿ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ Indian Institute of Human Settlements ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 13/10/2015 ರಂದು ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕರಡು ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಆಯುಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 23/12/2015ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ರಹಿತರ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ಮನೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಂಕಿ-ಆಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರಣೀಯ ವಸತಿ ನೀತಿ-2015ರ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.</p> <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1962ರ ಕೆಲವು ಕಲಂಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ</p> |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ |
|----------|---|--|
| | | ಮಂಡಿಸಲು ಕರಡು ಸಚಿವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 27/11/2015 ರಂದು ಸದರಿ ಕರಡು ಸಚಿವ ಟಿಪ್ಪಣಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ, ಶಾಸನ ರಚನಾ ಇಲಾಖೆ, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. |

| | | |
|----|--|--|
| 7. | <p>188. (ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆ) ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಸತಿ ರಹಿತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ - ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1.00ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ 1.50 ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಮಿಸ ಲಾಗುವುದು. ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುತ್ತದೆ.</p> | <p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯವ್ಯಯದ ಕಂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಸತಿ ರಹಿತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ - ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1.00ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ 1.50 ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ.1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ವಇ 67 ಹೆಚ್‌ಎಚ್‌ 2015, ದಿನಾಂಕ: 16.11.2015ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಗೊಂಡ ಜನವರಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> |
|----|--|--|

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

Overall Plan Performance 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5926.50 | | 3120.39 | 3120.39 | 2910.43 | 93.27 | 49.11 |

Progress Review of Major programmes by ACS, GOK

| (Rs. In Crore) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------|--------------------------------|------------|------------|
| | Annual Outlay | OB | Release | Avl Funds OB+ Release | Expe | % of Exp to Avl Funds | % of Exp to Annual Outlay | Physical Progress | | | | |
| | | | | | | | | Items | Unit | Position as on 31st March 2015 | Target | Acht |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| National Highways | | | | | | | | | | | | |
| CRF | 480.92 | 0.00 | 284.47 | 284.47 | 281.30 | 99% | 58% | State Highway / MDR Roads | Kms | 745 | 520 | 475 |
| Inter State Importance | 10.00 | 0.00 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 100% | 58% | State Highway / MDR Roads | kms | 30 | 48 | 18 |
| Economic Importance | 10.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 100% | 75% | State Highway Roads | kms | 10 | 23 | 13 |
| NH Total | 500.92 | 0.00 | 297.80 | 297.80 | 294.63 | | | | | 785 | 591 | 506 |
| KSHIP | | | | | | | | | | | | |
| a) World Bank | 467.00 | 0 | 272.42 | 272.42 | 198.75 | 73% | 43% | State Highway Roads | km | 644 | 198 | 113 |
| b) KRDCCL - Co-Financing ** | - | - | - | - | - | | | | km | 361 | - | - |
| c) ADB (20% through state Budget) | 334.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 58.61 | 128% | 38% | | km | 399 | 104 | 32 |
| 80% Direct Payment by ADB * | - | - | - | - | 69.18 | | | | | | | |
| Total ADB | 334.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 127.79 | | | | | | 760 | 104 |
| KSHIP TOTAL | 801.00 | 0.00 | 372.42 | 372.42 | 326.54 | | | | | 1404 | 302 | 145 |

| (Rs. In Crore) | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|---------------------|------|--------------------------------|--------|------|
| | Annual Outlay | OB | Release | Avl Funds OB+ Release | Expe | % of Exp to Avl Funds | % of Exp to Annual Outlay | Physical Progress | | | | |
| | | | | | | | | Items | Unit | Position as on 31st March 2015 | Target | Acht |
| KRDCL | 150.00 | 85.00 | 125.00 | 210.00 | 279.49 | 133% | 186% | State Highway Roads | km | 319 | 70 | 55 |
| | | | | | | | | Bridges | Nos | 15 | 10 | 5 |
| Grand Total | 1451.92 | 85.00 | 795.22 | 880.22 | 900.66 | | | Roads | km | 2508 | 963 | 706 |
| | | | | | | | | Bridges | Nos | 15 | 10 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | |

* Note (KSHIP ADB): Out of 169.18 crs. 100.00cr has been released from GOK and 69.18 crs has been paid through ADB Direct Payment Procedure.

** Note KRDCL - Co-Financing : Works are expected to commence by march 2016

Progress Review of SCSP, TSP and SDP Programmes upto December 2015

| (Rs. In Crore) | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------|-------------------------------|------------|-------------|
| | Annual Outlay | Release | Available Funds OB+ Release | Expenditure | % of Exp Available Funds | % of Exp to Annual Outlay | Physical Progress | | | | |
| | | | | | | | Items | Unit | Postion as on 31st March 2015 | Target | Achiev ment |
| | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| SCSP | 582.20 | 125.69 | 125.69 | 76.98 | 61% | 13% | C.C. Roads in SC Colonies | Kms | - | 610 | 335 |
| TSP | 234.76 | 53.97 | 53.97 | 28.77 | 53% | 12% | C.C. Roads in ST Colonies | Kms | - | 270 | 122 |
| SDP | 50.00 | 25.28 | 25.28 | 23.75 | 94% | 48% | MDR Roads | Kms | - | 40 | 10 |
| Total | 866.96 | 204.94 | 204.94 | 129.50 | | | Roads | | | 920 | 467 |

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆ / ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿವರ | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ವಿವರ (ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು) |
|---------|---------------|--|--|
| 1 | 394 | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. | ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-3ರಲ್ಲಿ ರೂ.3500.00ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 2795 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 1520 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಲೋಇ 183 ಇಎಪಿ 2014 ದಿನಾಂಕ 30-12-2015ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. |
| 2 | 395 | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ರೂ.1000 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. | 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿದೆ. |
| 3 | 396 | ಜತ್-ಜಂಬೋಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-31 ರಲ್ಲಿ 76 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರೂ.302.96 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಪಿಸಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. | ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು PPP-DBFOT-VGF-Toll ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 4 ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈಗ ಈ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು EPC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. |
| 4 | 397 | ಕೆಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ‌ಎಲ್ & ಕೆಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ (user fee) ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. | ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ 118 ಇಎಪಿ 2010 ದಿನಾಂಕ:17.12.2012ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಟೋಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದರೂ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಓಎಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಆರ್‌ಡಿ‌ಸಿ‌ಎಲ್ ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಇಪಿಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಡೂರು-ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. |

| | | | |
|---|-----|--|---|
| 5 | 398 | <p>ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ (2ನೇ ಹಂತ), ಬೆಲೆಕೇರಿ, ಪಾವಿನಕುರ್ವೆ, ತದಡಿ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಆಮದು-ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುವುದು.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು D-BOOST ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. • ಬೆಲೆಕೇರಿ ಬಂದರನ್ನು ಮುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಕು ಉಗ್ರಾಣ ವಲಯವನ್ನಾಗಿ ಖಾಸಗಿ (BOOST) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, I-Deck ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ RFP, Pre-feasibility Report, Draft concessional agreementನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇದ್ದು, ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. • ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವಿನಕುರ್ವೆ ಬಂದರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ Pre-feasibility Reportನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, Draft concessional agreement ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. • ತದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಬಂದರನ್ನು ರೂ.3000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು KSIIDC ಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
|---|-----|--|---|

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

Overall Plan Performance 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|---------------------|----|----------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 766.19 | | 497.53 | 497.53 | 342.84 | 68.91 | 44.75 |

- Includes
- 1) Industries & Commerce dept
 - 2) Handloom & textiles
 - 3) Mines & Geology
 - 4) Sugar

**Overall Plan Performance 2015-16 (upto December 2015) –
1) Dept. of Industries & Commerce**

(Rs. in Crore)

| Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|---------------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 476.84 | | 305.35 | 305.35 | 195.31 | 63.96 | 40.96 |
| | | | | | | |

SCSP/TSP/SDP Progress 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| | Outlay | Releases | Expenditure | % of Exp Outlay |
|------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SCSP | 65.28 | 48.96 | 38.76 | 59.375 |
| TSP | 26.33 | 19.75 | 13.77 | 52.30 |
| SDP | 26.58 | 14.64 | 0.56 | 2.11 |

**Overall Plan Performance 2015-16 (upto December 2015) -
2) Dept. of Handloom & Textiles**

(Rs. in Crore)

| Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|---------------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 231.34 | | 164.77 | 164.77 | 130.36 | 79.11 | 56.4 |

SCSP/TSP/SDP Progress 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| | Outlay | Releases | Expenditure | % of Exp Outlay |
|------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SCSP | 35.26 | 26.22 | 23.35 | 66.22 |
| TSP | 13.78 | 10.22 | 8.75 | 63.50 |

Review of Major programmes by ACS

| Department | Scheme | Items | Unit | Position as on 31st March 2015 | Target for 2015-16 | Achievement (15-16) till date |
|-----------------------|--|--------------------------------|-------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Commerce & Industries | Projects cleared by SHLCC, SLSWCC | No. of projects (From 2013-14) | No | 363 | - | 86 |
| KIADB | Land Acquisition for Industrial Projects | land acquired (u/s 28 (4)) | acres | 77914-30 | - | 889-19 |
| KSSIDC | Development Industrial Estates | No. of new industrial estates | Nos. | 177 | - | 1 |

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ.

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿಷಯ | ಷರಾ ಕಡತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ |
|----------|---------------|---|--|
| 1 | 405 | ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. | ದಿ:24.07.2015ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 2 | 406 | ಬೆಂಗಳೂರು-ಮುಂಬಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. | ದಿ:22.07.2015ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪೋಲೆಯನ್ನು ದಿ: 03.9.2015ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ದಿ:11-06-2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತಾತ್ಕಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. |
| 3 | 407 | ವಸಂತನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯ [NIMZ] ವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. | ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ NIMZ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಐ 315 ಎಸ್‌ಪಿಐ 2012ರ ದಿ: 27.02.2015ರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರು, ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವರಿ ದಿ: 09.10.2015ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. |
| 4 | 408 | ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 1,500 ಎಕರೆ ಮತ್ತು ಯಾದ್ಗಿರನಲ್ಲಿ 3,200 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. | ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿ: 22.07.2015ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| 5 | 409 | ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ/ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ/ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು/ ಎಸ್ಟೇಟುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. | ದಿನಾಂಕ: 15.12.2015ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. |
| 6 | 410 | ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 93.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. | ದಿ: 06-10-2015ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 7 | 411 | 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. | ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ದಿ: 21-05-2015 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. |
| 8 | 412/1 | ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ವಯ-ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 20%, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಿಗೆ ಶೇ.5, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡದ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಿಗೆ ಶೇ.22.5 ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ. | ದಿನಾಂಕ:27-06-2015 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 9 | 412/2 | ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. | ದಿನಾಂಕ: 06-07-2015 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿಷಯ | ಷರಾ ಕಡತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ |
|----------|---------------|---|--|
| 10 | 412/3 | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡದ ಉದ್ಯಮಶೀಲರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಹಾಯಧನದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ.15 ರಿಂದ 35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. | ದಿ: 22-07-2015ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 11 | 413 | ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿ, 25% ರಿಂದ 35% ರವರೆಗೆ ಅಂಚು ಹಣ ಒದಗಿಸಿ, ತಲಾ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ. | ದಿ: 15.10.2015ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.. |
| 12 | 414 | ವೈಮಾಂಶರಿಕ್ಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. | ದಿನಾಂಕ: 26.12.2015ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ. |
| 13 | 415 | ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು 'ತೆಂಗು ನಾರಿನ ಭಾಗ್ಯ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. | ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. |

Department of Commerce & Industries (Textiles)

| Para No. of Budget Speech & Details | Action taken |
|--|--|
| 1 | 2 |
| 422 – Hi-tech Textile Training Center will be set up in Yadagiri with an expenditure of Rs. 10 crore, through the grants from Hyderabad-Karnataka Area Development Board. | G.O issued on 09.11.2015 |
| 423 – To supply required yarn to handloom weavers throughout the year. ‘Yarn Depot’ will be established in Karnataka Handloom Development Corporation. | G.O issued on 23.11.2015 |
| 424 – To promote Chintamani, Kollegala, Molakalmuru, Iikal and Udupi sarees, Guledagudda khans, etc, handloom produces, Rs. 23 crore will be allocated for marketing them through prestigious Priyadarshini outlets of the State. | G.O issued on 22.07.2015 |
| 425 – A Proposal will be submitted to the Central Government to establish Mega Textile Parks in Chamarajanagara, Shira (Tumakuru) and Kudutini (Bellary) | Proposal sent to Government of India on 24.09.2015 for their approval. |
| 426 – 9 co-operative spinning mills in the State will be revived and strengthened by converting the government loan amount of Rs. 76.71 crore into equity and by waiving off the interest of Rs. 113.55 crore on this loan amount. | Concurrence received from FD. Going to Cabinet for approval. |
| 427 – To establish 5 readymade garment manufacturing units with modern machineries, it is proposed to provide 52% subsidy, upto a maximum of Rs. 2 crore per unit, to 15 units in the next 3 years. This will provide employment to 5,000 rural women each year, totaling to 15,000 in the next 3 years. | G.O issued on 22.07.2015 |
| 428 – Residential workshops will be constructed for 3,000 women weavers at an estimated cost of Rs. 60 crore. | Addl information has to be furnished by Commissioner, Textiles |

કામિયક ઝલાઢી

Overall Plan Performance 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|---------------------|----|----------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 485.74 | | 413.78 | 413.78 | 266.99 | 64.52 | 54.97 |

Review of Major programmes by ACS

ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ

| Financial Progress (up to December 2015) Rs.in Crore) | | | | | | | | | Physical Progress | | | | |
|--|--|---------------|----|----------|-------------------------------|--------|-----------------------|------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| SI No | Scheme | Annual Outlay | OB | Realease | Available Funds (OB+Releases) | Expn | % of Exp to Avl Funds | % Exp to Annual Outlay | Items | Unit | Position as on 31st March 2015 | Target for 2015-16 | Achievement (15-16) till date |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Employment & Training Programmes | | | | | | | | | | | | | |
| I | Employment & Training Programmes (i) ITI s | 357.97 | 0 | 275.97 | 275.97 | 191.75 | 69.48 | 53.56 | No of Trainings conducted | Formal full term Vocational Training Programmes are Implemented as per the norms of DGET, New Delhi, through 258 Govt, 196 Grant-in-Aid 1154 Private ITI's | | | |
| | | | | | | | | | No of Trainees | Nos | 1,50,000 | 1,60,000 | 1,50,000 |
| | | | | | | | | | No of placements | % | 60% | 65% | 55% |
| | (ii)General Employment Exchanges | 0.3 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.049 | 21.70% | 16.30% | (I) Study Circles- Trainees | 3625 | 64056 | 53,673 | 48,888 |
| | | | | | | | | | (II) Registration camps in minority areas – Job seekers registrations. | 2000 | | | |
| (III) Job Fairs – Nos. | 48 | | | | | | | | | | | | |
| (IV) Digitisation – uploading of job seekers data to web portal. | 48000 | | | | | | | | | | | | |

2. Skill Development Programmes

| 2. Skill Development Programmes | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | (i) Modular Employable Skills | NIL | | | | | | No of trainings conducted | Yes | | 1065 Candidates Registration of VTP's for Training under progress | | |
| | | Grant/Budget not yet released till date from DGE&T Govt of India | | | | | | | | | | | |
| II | (ii) Karnataka Vocational Training & Skill Development corporation Limited | 10.00 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0.4943 | 6.53% | 4.90% | No of Job Fairs (03) | 3 | 60416 | 10 Mega Udyoga Melas | 03 Mega Udyoga Melas |
| | | | | | | | | | (1) No of Employers | 394 | | | |
| | | | | | | | | | (2) No of Job Seekers | 48744 | | | |
| | | | | | | | | | (3) Selected for Training | 1981 | | | |
| | | | | | | | | | (4) Selected for Employment | 9297 | | | |
| (iii) Karnataka German Multi Skill Development Centres. KGMSDC | 26.00 | 0 | 19.5 | 19.5 | 8.976 | 46.03% | 34.52% | No. of Trainings Conducted | 12 | 4000 | 4140 | 3024 | |
| | | | | | | | | No. of Trainees | 3024 | | | | |
| | | | | | | | | No. of Placements | 2589 | | | | |
| Total | | 394.27 | 0.00 | 303.20 | 303.20 | 201.27 | 66.38% | 51.04% | | | | | |

SCSP progress (upto Dec15)

| Sl No. | Name of the Scheme | Amount Allocated | Release | Expenditure | % against Allocation | % against Release | Physical no. of beneficiaries ect |
|--------|---|------------------|---------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | Director of Employment and Training | 4250.00 | 3187.50 | 2252.58 | 53.00 | 70.67 | 10344 |
| 2 | upgradation of ITI s into Centres of Excellence ** | 262.00 | 196.50 | 159.69 | 60.95 | 81.27 | 1597 |
| 3 | New ITI in 10 Taluks | 781.00 | 585.75 | 364.34 | 46.65 | 62.20 | 2329 |
| 4 | Modular Training | 250.00 | 187.50 | 187.50 | 75.00 | 100.00 | 0 |
| 5 | Karnataka Gernan Multi Skilled development (KGMSDC)Centeres | 460.00 | 345.00 | 345.00 | 75.00 | 100.00 | 444 |
| Total | | 6003.00 | 4502.25 | 3309.11 | 55.12 | 73.50 | 14714.00 |

TSP progress (upto Dec15)

| Sl. No | Name of the Scheme | Amount Allocated | Release | Expenditure | % against Allocation | % against Release | Physical no. of beneficiaries ect |
|--------|---|------------------|----------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | Director of Employment and Training | 1210.00 | 907.50 | 459.610 | 37.98 | 50.65 | 3104 |
| 2 | upgradation of ITI s into Centres of Excellence ** | 103.00 | 77.25 | 17.122 | 16.62 | 22.16 | 379 |
| 3 | New ITI in 10 Taluks | 320.00 | 240.00 | 23.750 | 7.42 | 9.90 | 705 |
| | 2230-03-101-0-35 | | | | | | |
| 4 | Modular Training | 350.00 | 262.50 | 262.500 | 75.000 | 100.00 | 0 |
| 5 | Karnataka Gernan Multi Skilled development (KGMSDC)Centeres | 450.00 | 337.50 | 337.500 | 75.000 | 100.00 | 51 |
| Total | | 2433.000 | 1824.750 | 1100.482 | 45.23 | 60.31 | 4239 |

SDP progress (upto Dec15)

| Sl.No. | Name of the Scheme | Amount Allocated | Release | Expenditure | % against Allocation | % against Release | PHYSICAL ACHIEVEMENT |
|--------|----------------------|------------------|----------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | New ITI in 10 Taluks | 2900.000 | 2175.00 | 295.580 | 10.19 | 13.59 | 1240 |
| 2 | Modular Training | 100.000 | 75.00 | 75.000 | 75.00 | 100.00 | 0 |
| Total | | 3000.000 | 2250.000 | 370.580 | 12.35 | 16.47 | 1240 |

Labour Department

Department wise list of New schemes announced in CM's Budget Speech 2015-16

| Para No | Announcement | Action taken/go issued/if GO issued pl. enclose a copy |
|---------|--|---|
| 262 | A new programme, Yuva Yuga" is proposed, with the aim of providing employment and empowerment by giving various skill development training to rural and urban youth in all districts of the state. Rs.10 crore will be allocated for this. | Planning Department gives concurrence. File sent to concurrence of the Finance Department on 07.01.2016 |
| 263 | Multi trade courses will be set up to provide training in various skills in selected Its Rs.3.5 crore will be provided for this scheme. | Government order was issued on Date: 25.11.2015 to start the Multi trade courses will be setup to provide training in various skills in selected ITI's (G.O. copy is enclosed) |
| 264 | Additional vocations (trades) will be introduced in Government industrial training institutes, with the intention of providing training in technical fields where more employment opportunities are available Rs.12.5 crore will be provided in a phased manner. | Government order was issued on Date: 31.07.2015 to implement the Additional Vocations (trades) only in Government Industrial training institutes like Huballi, Karavara, Shivamoga & Bellari. (G.O. copy is enclosed) |
| 265 | To ensure the safety of women students in 22 women's industrial training institutes, it is proposed to install CCTVs at an estimated cost of Rs.50 lakh. | Government order was issued on Date: 04.07.2015 to install CCTVs to ensure the safety of women students in 22 women's Industrial Training Institutes. (G.O. copy is enclosed) |
| 266 | New labour policy will be framed. | The commissioner of Labour is requested vide D.O. letter dated 20.10.2015 to conduct a State Level workshop with ILO experts, labourers, representatives of Association, representatives of Employers and officers of different Departments of the Government and submit the revised New Labour policy based on the suggestions/directions given in the said workshop. Action will be taken on the revised proposal. |
| 267 | For the first time in the country, state government intends to issue smart cards with unique numbers to labourers from un-organised sector through single window system which can be carried along with them Rs.10 crore will be provided for this scheme | The joint Secretary of the Board has opined that the central government is going to provide the software to issue smart cards with unique number to labourers. If the state Government creates new software, there will be a possibility of differences among these two and also this will have financial implication on the Board. If approval is accorded, on a pilot basis, registration process will be taken up. If the state Government wants to take up this project, Technical Expert service is necessary. Hence the proposal is under examination awaiting the central government's software. |
| 268 | Boiler Material Test and training centre will be established to test the features of materials used in manufacturing of boiler and a lab required for boiler welder test. | Government order has been issued on date: 17.12.2015. (G.O. copy enclosed) |

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

Overall Plan Performance 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|---------------------|----|----------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 550.20 | | 370.44 | 370.44 | 260.02 | 70.19 | 47.26 |

Review of Major programmes by ACS

| Scheme | Financial Progress (upto December 2015) (Rs. in Lakhs) | | | | | | |
|--|--|----------|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| | Annual Outlay | OB | Release | Available Funds (OB + Releases) | Exp | % of Exp to Avl Funds | % of Exp to Annual Outlay |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SDP 4210-03-105-1-10 (133) | | | | | | | |
| Establishment of New Government Medical Colleges: | | | | | | | |
| 1. Chamarajanagar | 6200.00 | - | 6200.00 | 6200.00 | 3700.00 | 59.67 | 59.67 |
| 2. Koppala | 1200.00 | - | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3. Gulbarga | 2600.00 | - | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total: | 10000.00 | - | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 75.00 | 75.00 |
| SDP 4210-03-105-1-10 (386) | | | | | | | |
| 1. Chamarajanagar | 383.33 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Koppala | 383.34 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Gulbarga | 383.33 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Karwara | 383.33 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Madakeri | 383.33 | - | 4087.49 | 4087.49 | 2352.49 | 57.55 | 613.69 |
| 6. Gadag | 383.34 | - | 833.51 | 833.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 2300.00 | - | 4921.00 | 4921.00 | 2352.49 | 57.55 | 613.69 |

Department wise list of Announcements announced in CM's Budget Speech 2015-16

| Medical Education | | GO issued |
|--------------------------|--|------------------|
| 168 | Necessary steps have been taken to provide building and other infrastructure facilities to the 6 Medical Institutions announced in 2013-14, namely, Kalburgi, Gadag, Koppal, Karwar, Chamarajanagar and Kodagu Medical institutions. Proposed colleges will be functional from 2015-16. Preparatory work is in progress in respect of medical colleges announced in 2014-15. | Yes |
| 169 | It is proposed to set up a cardiac treatment unit in Kalburgi at an estimated cost of Rs. 15 Crore. For this purpose, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru and Hyderabad Karnataka Development Board will bear the expenditure of Rs. 6 Crore each. The balance Rs.3 crore will be borne by the Department of Medical Education. | Yes |
| 170 | It is proposed to implement the programme of kidney transplantation in the Nephrology Institute of Bangalore at a cost of about Rs.2 crores for the patients suffering from kidney related problems. | Yes |

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ

Overall Plan Performance 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 920.02 | | 619.88 | 619.88 | 506.61 | 81.73 | 55.07 |

| 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--------|------------------|--------------|----------|---|
| ಯೋಜನೆ | ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ | ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು | ಒಟ್ಟು | ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವೆಚ್ಚ ಡಿಸೆಂಬರ್-2015ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ | | ಶೇಕಡವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | | |
| | | | | ಬಿಡುಗಡೆ | ವೆಚ್ಚ | | ಅಂಶಗಳು | ಯೂನಿಟ್ಸ್ | ಗುರಿ |
| ಯೋಜನಾ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ (ಮೊತ್ತ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) | | | | | | | | | |
| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ - ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ | ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ - ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ - ಈಕ್ವಿಟಿ | ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ - ಸಾಮಾನ್ಯ | 677.83 | 0.00 | 677.83 | 508.00 | 388.00 | 74.95% | ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಸಾರಣ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ |
| | | ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ | 36.89 | 0.00 | 36.89 | 27.66 | 26.54 | 74.98% | ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ರಚನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ. ಈವರೆವಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸುಮಾರು 4,120 ಸಂಖ್ಯೆಯ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| | | ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ | 12.30 | 0.00 | 12.30 | 9.22 | 8.67 | 74.96% | |
| | ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ - ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 75.00 | 48.17 | 75.00% | ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ |
| | ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂಚಿಕೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ (ಜಿಬಿಐಸಿ)-ಬೆವಿಕಂ | ಇವಿಪಿ - ಸಾಲಗಳು | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ಬೆವಿಕಂನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಂಚಿಕೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು - ಜೈಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆವಿಕಂ ಈವರೆವಿಗೆ ರೂ. 374.56 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದೆ. |
| | ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ | 15.18 | 0.00 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯು ತಯಾರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. |
| | | SCSP | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | TSP | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | ಒಟ್ಟು | | 920.02 | 0.00 | 920.02 | 619.88 | 506.61 | 74.95% | |

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

| ಯೋಜನೆ | ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ | ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು | ಒಟ್ಟು | ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವೆಚ್ಚ ಡಿಸೆಂಬರ್ - 2015ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ | | ಶೇಕಡವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | | | | |
|---|--|---------------|-------|--|---------|------------------|--------------|---|------|--------|--|
| | | | | ಬಿಡುಗಡೆ | ವೆಚ್ಚ | | ಅಂಶಗಳು | ಯೂನಿಟ್ಸ್ | ಗುರಿ | ಪ್ರಗತಿ | |
| ಯೋಜನೇತರ ಆಯವ್ಯಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ | | | | | | | | | | | |
| ಮೊತ್ತ ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ | | | | | | | | | | | |
| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ - ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆ | 10 ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್, ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ/ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 18 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ) ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ | 7,498.00 | 0.00 | 7,498.00 | 4432.18 | 4432.18 | 59.11% | 10 ಹೆಚ್‌ಪಿವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್, ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ/ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ (ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 18 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ) ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನಿಯತ ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕವಿನಿ ಆಯೋಗವು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ. | | | |
| | ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅಂಶಧಾನ - ಸಹಾಯಧನ | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 411.00 | 411.00 | 74.73% | ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ನಿರ್ಣಯದನ್ವಯ | | | |
| | ಒಟ್ಟು | 8,048.00 | 0.00 | 8,048.00 | 4843.18 | 4843.18 | 60.18% | | | | |

ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಇಲಾಖೆ | ಯೋಜನೆ | ವಾರ್ಷಿಕ ಹಂಚಿಕೆ | ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು | ಒಟ್ಟು | ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) | | ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | | | |
|-------------|-------|---------------|----------------|---------------|-------|--|-------|---|----------|------|--------|
| | | | | | | ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವೆಚ್ಚ ಡಿಸೆಂಬರ್-2015ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ | | ಅಂಶಗಳು | ಯೂನಿಟ್ಸ್ | ಗುರಿ | ಪ್ರಗತಿ |
| | | | | | | ಬಿಡುಗಡೆ | ವೆಚ್ಚ | | | | |
| 1 | ಇಂಧನ | ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. | | | |

| ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಪ್ರಗತಿ | | | | |
|------------------|------------------------|---|---------------|----------|
| ವಿಸಕಂಗಳು | ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ | ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) | | |
| | | ಸರ್ಕಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ | ಕಂಪನಿಯ ಕೊಡುಗೆ | ಒಟ್ಟು |
| ಬೆವಿಕಂ | 534 | 246.70 | 611.08 | 857.78 |
| ಹುವಿಕಂ | 405 | 188.81 | 201.08 | 389.89 |
| ಗುವಿಕಂ | 269 | 224.49 | 262.19 | 486.68 |
| ಚಾವಿಸನಿನಿ | 273 | 172.32 | 328.64 | 500.96 |
| ಹುಕ್ಕೇರಿ | 0 | 7.00 | 5.00 | 12.00 |
| ಒಟ್ಟು | 1,481 | 839.32 | 1,407.99 | 2,247.31 |

ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಗತಿ

| ವಿಸಕಂಗಳು | ರೂ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ | | | | | ಶೇಕಡವಾರು ವೆಚ್ಚ | ಷರಾ |
|-----------|------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|-------|-------------------|---|
| | ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು | ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ | ಬಿಡುಗಡೆ | ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ | ವೆಚ್ಚ | | |
| ಬೆವಿಕಂ | 6.91 | 23.78 | 17.57 | 24.48 | 14.56 | 59.48% | ಮಾರ್ಗಗಳ ರಚನೆ, ಮಾರ್ಗಗಳ ಪುನರ್ವಾಹಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. |
| ಮವಿಕಂ | 0.00 | 2.85 | 2.18 | 2.18 | 1.43 | 65.60% | |
| ಹುವಿಕಂ | 0.00 | 19.47 | 14.69 | 14.69 | 9.89 | 67.32% | |
| ಗುವಿಕಂ | 36.16 | 40.00 | 30.00 | 66.16 | 56.16 | 84.89% | |
| ಚಾವಿಸನಿನಿ | 0.00 | 13.37 | 10.03 | 10.03 | 6.68 | 66.60% | |
| ಹುಕ್ಕೇರಿ | 0.13 | 0.53 | 0.53 | 0.66 | 0.13 | 19.70% | |
| ಒಟ್ಟು | 43.20 | 100.00 | 75.00 | 118.20 | 88.85 | 75.17% | |

| 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------|
| ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೂಲ | ಗುರಿ (ಮೀ.ಯು) | 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು | | | | | ಶೇಕಡವಾರು ಸರಬರಾಜು |
| | | ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ | ದ್ವಿತೀಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ | ತೃತೀಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ | ಚತುರ್ಥ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ | ಒಟ್ಟು | |
| ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ | 12,450.35 | 2,248.84 | 2,742.29 | 753.67 | 0.00 | 5,744.80 | 46.14% |
| ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ | 20,284.85 | 4,618.86 | 3,956.69 | 3,334.79 | 0.00 | 11,910.34 | 58.72% |
| ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ | 50.00 | 8.00 | 7.50 | 2.38 | 0.00 | 17.88 | 35.76% |
| ಒಟ್ಟು | 32,785.20 | 6,875.70 | 6,706.48 | 4,090.84 | 0.00 | 17,673.02 | 53.91% |

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ

| | ಕವಿನಿನಿ | ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ | ಖಾಸಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೂಲಗಳು | ನವೀಕರಿಸ ಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳು | ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ | ಇತರೆ | ಒಟ್ಟು |
|--|--|------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------|-----------|
| ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ / ಸರಬರಾಜು ಗುರಿ (ಮೀ.ಯು) ಕವಿನಿಆಯೋಗ ಅನುಮೋದಿಸಿದಂತೆ | 32,735.19 (ಜಲ- 12450.35 ಮೀ.ಯು., & ಶಾಖೋ- 20284.84 ಮೀ.ಯು.) | 14,361.98 | 7,463.00 | 6,534.42 | 1,352.38 | 176.06 | 62,623.03 |
| ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸರಬರಾಜು (ಮೀ.ಯು) | 17,655.14 (ಜಲ- 5744.80 ಮೀ.ಯು., & ಶಾಖೋ- 11910.34 ಮೀ.ಯು.) | 11,863.00 | 5347.00 | 4,097.21 | 5,429.00 | 27.65 | 44,419.00 |
| ಶೇಕಡವಾರು ಸಾಧನೆ | 53.93% | 82.60% | 71.65% | 62.70% | 401.44% | 15.70% | 70.93% |

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ.

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಘೋಷಣೆಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---------------|---|---|---------------------|
| 385 | <p>2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಬಿಟಿಪಿಎಸ್-III ಯರಮರಾಸ್ ಘಟಕಗಳು-1 ಮತ್ತು 2ರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2,325 ಮೆ.ವ್ಯಾಗಳಷ್ಟು, ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 221 ಮೆ.ವ್ಯಾಗಳಷ್ಟು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ 815 ಮೆ.ವ್ಯಾಗಳಷ್ಟು, ಹಾಗೂ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ನವೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 3,361 ಮೆ.ವ್ಯಾಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. | <p>ಬಳ್ಳಾರಿಯ 3ನೇ ಘಟಕವು (700ಮೆವ್ಯಾ) ಜನವರಿ 2016ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯರಮರಾಸ್‌ನ ಮೊದಲನೇ ಘಟಕವು (800ಮೆವ್ಯಾ) ಫೆಬ್ರವರಿ 2016ರಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಘಟಕವು (800ಮೆವ್ಯಾ) ಏಪ್ರಿಲ್ 2016ರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ 350 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕ್ರಮ. | <p>ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೆ ಬಿಹೆಚ್‌ಇಎಲ್ ರವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 1000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 5,000 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ. | <ol style="list-style-type: none"> (1) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಖಿಇಆಐ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏಖಿಇಆಐ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ M/s. Karnataka Solar Power Development Corporation Private Limited ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (2) ಏಖಿಇಆಐ ಮುಖಾಂತರ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಮೆ.ವ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಸುಮಾರು 11,000 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. (3) ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್ 21 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2014 ದಿನಾಂಕ: 14.10.2015ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. | |

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಘೋಷಣೆಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---------------|---|--|---|
| 386 | ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ 75 ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. | 1) 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್-2015 ರ ಮಾಹೆಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ಹೊಸ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2) 54 ಹೊಸ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್-2016 ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಹಾಗೂ 11 ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಐಠಿಐ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 3) ಇದಲ್ಲದೇ, 4 ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 14 ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. | ಇಎನ್ 35 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2015 ದಿನಾಂಕ: 06.06.2015 |
| 387 | ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿದ 50,000 ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. | ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್-2015 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸಕ್ರಮಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು 36,691 ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. | ಇಎನ್ 35 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2015 ದಿನಾಂಕ: 06.06.2015 |
| 388 | ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ "ನಗರ ಜ್ಯೋತಿ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ಲಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಯಿರುವ ಒಗಿ/ಖಗಿ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಐಇಆ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. | ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಭೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ Energy Efficiency Services Limited (EESL) ರವರ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. | ಇಎನ್ 35 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2015 ದಿನಾಂಕ: 06.06.2015 |
| 389 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. | ಸೆಸ್ಕೋ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಹಾಸನ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮೆ ಚೇರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ರವರಿಗೆ 30.09.2015ರಂದು ಖರೀದಿ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೆಸ್ಕಾಂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. | ಇಎನ್ 35 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2015 ದಿನಾಂಕ:06.06.2015 |
| 390 | ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು | ಸೆಸ್ಕೋ ಕೇಂದ್ರಿಯ ದೂರು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕೇಂದ್ರಿಯ ದೂರು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕೇಂದ್ರಿಯ ದೂರು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. | ಇಎನ್ 35 ವಿಎಸ್‌ಸಿ 2015 ದಿನಾಂಕ: |

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಘೋಷಣೆಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ | ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ |
|---------------|---|--|---------------------|
| | ಗಣಕೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ದೂರು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. | ಜಿ.ಸಾಂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ದೂರು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. | 06.06.2015 |
| 391 | ಕೃಷಿ ಪಂಫ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸಲು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 7,498 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಧನವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. | ರೂ. 4432.18 ಕೋಟಿಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. | |

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ

Overall Plan Performance 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|-----------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 406.47 | | 210.12 | 210.12 | 210.12 | 100.00 | 51.69 |

Review of Major programmes by ACS

| Sl. No. | Scheme | Financial Progress (upto December 2015) (Rs. In Crores) | | | | | | | Physical Progress |
|---------|--|---|----|---------|-------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|---|
| | | Annual Outlay | OB | Release | Available Funds (OB+Releases) | Exp | % of Exp to Avl Funds | % of Exp to Annual Outlay | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3452-80-001-0-01(P) 2.90, 3452-80-104-0-01-051(P)-1.00 = ರೂ. 3.90 ವೇತನ ಹಾಗೂ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು | 3.90 | - | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 100% | 60% | ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ |
| 2 | 3452-01-101-0-01-059 ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು (ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಗೂ ಜೋಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) | 15.00 | - | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 100% | 60% | 30 ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ರೂ. 3.00 ಕೋಟಿ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವೃತ್ತದ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಾಗಿ ರೂ. 1.00 ಕೋಟಿ, ಕಾವೇರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 1.00 ಕೋಟಿ, ಸಮಾಲೋಚಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ರೂ. 2.00 ಕೋಟಿ, 174 ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವೇತನ ರೂ. 0.50 ಕೋಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಮಾಲೋಚಕರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ರೂ. 1.50 ಕೋಟಿ, 20 ಎಕೋ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ರೂ.1.00 ಕೋಟಿ, ಜೋಗ್ ಬಳಿ ನೀರಿನ ಮರು ಬಳಕೆಗೆ ರೂ. 0.25 ಕೋಟಿ, ಜಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರೋ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರೂ. 1.00 ಕೋಟಿ, ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ಬಳಿ ಇಂಟರ್ ಪ್ರಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರೂ. 1.00 ಕೋಟಿ ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. |
| 3 | 3452-80-104-0-01-059 ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು/ ಉತ್ತೇಜನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ | 51.18 | - | 40.39 | 40.39 | 40.39 | 100% | 79% | 2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 450 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ 450 ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕಿ ವಿತರಿಸಲು ರೂ. 9.00 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಇತರೆ ವರ್ಗದ 13500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸಲು ರೂ. 4.72 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ |

| Sl. No. | Scheme | Financial Progress (upto December 2015) (Rs. In Crores) | | | | | | Physical Progress | |
|---------|--|---|----|---------|-------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|--|
| | | Annual Outlay | OB | Release | Available Funds (OB+Releases) | Exp | % of Exp to Avl Funds | % of Exp to Annual Outlay | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಇದರ ಪೈಕಿ 4050 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 3500 ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸಲು ರೂ.1.23 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಾಡುವುದು.200 ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ರೂ. 2.00 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಈ ಪೈಕಿ 57 ಮಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಟಾ ಸಮ್ಮೇಳನ-2015 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ರೂ. 5.00 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ರೂ. 2.00 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂ. 27.12 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 4 | 3452-80-104-0-04-059 ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು- ಹೋಟೆಲ್ ಸಹಾಯಧನ, ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿ | 44.00 | - | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 100% | 74% | ಹಿಂದಿಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ 1500 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1500 ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಿತರಣೆ ರೂ. 30.00 ಕೋಟಿ, 16 ಹೋಟೆಲ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 10.00 ಕೋಟಿ ಸಹಾಯ ಧನ ವಿತರಣೆ, ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿ-2015-20 ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ರೂ. 4.00 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುವುದು |
| 5 | 3452-80-104-0-01-422- ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ರೂ. 10.69 ಹಾಗೂ 433- ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ರೂ. 2.14=12.83 | 12.83 | - | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 100% | 74% | 480 ಎಸ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 480 ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಿತರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ರೂ. 6.25 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ರೂ. 3.35 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಎಸ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ. ಸೇರಿದ 9228 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಾಸ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ರೂ. 3.23 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 3489 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. |

| Sl. No. | Scheme | Financial Progress (upto December 2015) (Rs. In Crores) | | | | | | Physical Progress | | | |
|---|---|---|----|---------|-------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|--|-----|-------------------|
| | | Annual Outlay | OB | Release | Available Funds (OB+Releases) | Exp | % of Exp to Avl Funds | % of Exp to Annual Outlay | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 6 | 5452-01-800-0-10-436 ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು (ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್- XVII = 05, ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-XVIII = 02, ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್- XIX = 20, ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್- XX = 84, ಒಟ್ಟು = 111 | 25.00 | - | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 100% | 75% | ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್. XVII, XVIII, XIX, XX ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಮುಂದುವರಿದ 111 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ 38 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 18.71 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-20, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-86, Change of work -04 , ASI Permission - 01) | | |
| 7 | 5452-01-800-0-14-132 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು | 113.00 | - | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 100% | 48% | 1. ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 145 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ |
| | | | | | | | | | 2. ನೂತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 122 | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ |
| | | | | | | | | | ಒಟ್ಟು | 267 | |
| 54 ಮುಂದುವರಿದ ಹಾಗೂ 81 ನೂತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 53.86 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನೂತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. | | | | | | | | | | | |
| 8 | 5452-01-800-0-14-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 84.00 | - | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 100% | 47% | 1. ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 138 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ |
| | | | | | | | | | 2. ನೂತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 110 | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ |
| | | | | | | | | | ಒಟ್ಟು | 248 | |

| Sl. No. | Scheme | Financial Progress (upto December 2015) (Rs. In Crores) | | | | | | | Physical Progress |
|---------|--|---|----|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|--|
| | | Annual Outlay | OB | Release | Available Funds (OB+Releases) | Exp | % of Exp to Avl Funds | % of Exp to Annual Outlay | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | 41 ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ 70 ನೂತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 39.09 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನೂತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. |
| 9 | 5452-01-800-0-14-211 ಹೂಡಿಕೆ | 3.00 | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100% | 50% | ಈ ಅನುದಾನದ ಪೈಕಿ ರೂ. 1.50 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾರಿಯೇಟ್ ಹಾಲ್‌ಜ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು 4ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. |
| 10 | 5452-03-101-0-05-132- ಸಿ.ಇ. ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ | 50.00 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100% | 1% | ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ರೂ. 65.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 20 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 5 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ: ಐಡೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. |
| 11 | 3452-80-001-0-01- (ಯೋಜನೇತರ) ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು. | 4.56 | - | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 100% | 60% | ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ |
| | | 406.47 | | 210.12 | 210.12 | 210.12 | 52% | 52% | |

SCSP/TSP/SDP Progress 2015-16 (upto December 2015)

| (Rs. in Crore) | | | | |
|----------------|---------|----------|-------------|-----------------|
| | Outlay | Releases | Expenditure | % of Exp Outlay |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SCSP | 1069.00 | 797.60 | 467.10 | 43.70 |
| TSP | 214.00 | 150.00 | 90.76 | 42.41 |

ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಗತಿ

1. **ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:-** ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಹನೀಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಪೈ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 65.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 20 ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2. **ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿ- (2015-20):-** ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿ-2015-20 ರಲ್ಲಿ 20 ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು (Products) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ 20 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ, ವಿನಾಯಿತಿ, ಸಹಾಯ ಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
3. **ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ:-** ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ನಿಗಮದ ಮೊದಲ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15-10-2015 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. **ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:-** ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ 46 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ 06 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದತ್ತು ನೀಡಲು ಕರಾರಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿ ಧಾಮ | ಮೆ: ಸಂಡೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಓರ್ಸ್ ಲಿ. |
| 2. | ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. | ಮೆ: ತಸ್ವೀರ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ |
| 3. | ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ | ಮೆ: ಜಿಂದಾಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ |
| 4. | ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ | ಮೆ: ಬಿ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ., ಬೆಂಗಳೂರು. |
| 5. | ಬೇಲೂರು - ಹಳೇಬೀಡು | ಮೆ: ಕಾಫೀ ಡೇ |
| 6. | ಕವಳ ಕೇವ್ಸ್ | ಮೆ: ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ |

5. **ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಯಿದೆ:-** ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲವು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
6. **ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣ :-** ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವ 18 ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆರ್.ಓ.ಎಂ.ಟಿ. ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗೀಕರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 07 ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು. ಈ ಪೈಕಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 05 ಬಿಡ್ಡುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.
7. **ಕಾವೇರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ :-** ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ: 15-06-2015 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ.
8. **ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ:** ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ರೂ. 350.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ

ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೆ: ನಾಸಿ, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕರಾರನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 06-01-2016 ರಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

9. **ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರ:-** ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 13 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 174 ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 326 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

10. **ಸ್ವದೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ಯೋಜನೆ:-** ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯಾದ ಸ್ವದೇಶ್ ದರ್ಶನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಂಪರಾ ವೃತ್ತ, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಿ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ |
|---------------|---|---|
| 449 | ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೂ. 65.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಒಟ್ಟು 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಚಿತ್ತೂರು, ಹಳಿಯಾಳ ಕೋಟೆ, ಮೋಲಂಗಿ ಜಲಪಾತ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆ, ಮೊಳಸೆ ಉದ್ಯಾನವನ ದಾಂಡೇಲಿ, ದುಬಾರೆ ಆನೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ: ಐಡೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> |
| 450 | ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏಷ್ಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಪಾಟಾ) ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೇಳ ಏಷ್ಯಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇಳವಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳಿಂದ 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. | <p>ದಿನಾಂಕ:06-09-2015 ರಿಂದ 08-09-2016 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬೃಹತ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೇಳವಾದ ಪಾಟಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 57ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 1480 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, 11254 ವ್ಯಾಪಾರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರೂ. 1860.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ 30 ಇ.ಒ.ಐ ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p> |
| 451 | ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಹಾರಧಾಮಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಚಾರಣವನ್ನು ಕ್ರಮಪಡಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಥಗಳನ್ನು (ಎಕೋ ಟ್ರಿಯಲ್ಸ್) ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. | <p>ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ವಿಹಾರ ಧಾಮಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ರವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಹಾರ ಧಾಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸದರಿ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:26.12.2015 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> |

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ |
|---------------|---|---|
| 452 | <p>ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಬೇಲೂರು, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಮತ್ತು ಮೆರೈನ್ ಟೂರಿಸಂ ಯೋಜನೆ. • ನಂದಿಬೆಟ್ಟ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಮಧುಗಿರಿ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಗಿರಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಯೋಜನೆ • ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ • ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಊಟ, ವಿಜಯಪುರ (ಮಯೂರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ) ಹಾಗೂ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಪ್ರವಾಸಿ ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರವಾನ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ • ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಏರ್‌ಚಾರ್ಟರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ. | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ನಿಗಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.</p> <p>ಸೂಕ್ತ ಜಮೀನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ರೂ. 25.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಜೋಗ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ. ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಮಧ್ಯೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏರ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ: Pawan Hans ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆ: Air Pegaus ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏರ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> |

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---|------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|---|------------------------------|---|--|---|--|---|----------------------------|---|--------------------------|--|--|
| 453 | ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ನಗರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. | ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. | <p>ರಾಣಿಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತರಬೇತಿ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ</th> <th>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರು</th> <th>ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು</th> <th>ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭ/ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ</td> <td>ಬಿ.ಎನ್.ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ (ಒಟ್ಟು 23 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ)</td> <td>06.07.2015 ರಿಂದ 07.11.2015</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ</td> <td>ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ (ಒಟ್ಟು 17 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ)</td> <td>03.06.2015 ರಿಂದ 30.10.2015</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ರಾಣಿಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ</td> <td>ವಚನ ಸಂಗಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ (ಒಟ್ಟು 32 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.)</td> <td>11.12.2015 ರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ</td> <td>National Academy for skill development centre (ಒಟ್ಟು 17 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ)</td> <td>15.04.2015 ರಿಂದ 15.08.2015</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ</td> <td>Department of Commerce, Central College Compus, Bangalore University, Bangalore-01 (ಒಟ್ಟು 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.)</td> <td>14.12.2015 ರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ</td> </tr> </tbody> </table> | ಕ್ರ. ಸಂ | ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರು | ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು | ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭ/ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ | 1 | ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ | ಬಿ.ಎನ್.ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ (ಒಟ್ಟು 23 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ) | 06.07.2015 ರಿಂದ 07.11.2015 | 2 | ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ | ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ (ಒಟ್ಟು 17 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ) | 03.06.2015 ರಿಂದ 30.10.2015 | 3 | ರಾಣಿಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ | ವಚನ ಸಂಗಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ (ಒಟ್ಟು 32 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.) | 11.12.2015 ರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ | 4 | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ | National Academy for skill development centre (ಒಟ್ಟು 17 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ) | 15.04.2015 ರಿಂದ 15.08.2015 | 5 | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ | Department of Commerce, Central College Compus, Bangalore University, Bangalore-01 (ಒಟ್ಟು 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.) | 14.12.2015 ರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ |
| ಕ್ರ. ಸಂ | ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರು | ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಸರು | ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭ/ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ | ಬಿ.ಎನ್.ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ (ಒಟ್ಟು 23 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ) | 06.07.2015 ರಿಂದ 07.11.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ | ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ (ಒಟ್ಟು 17 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ) | 03.06.2015 ರಿಂದ 30.10.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ರಾಣಿಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ | ವಚನ ಸಂಗಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ (ಒಟ್ಟು 32 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.) | 11.12.2015 ರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ | National Academy for skill development centre (ಒಟ್ಟು 17 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ) | 15.04.2015 ರಿಂದ 15.08.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ | Department of Commerce, Central College Compus, Bangalore University, Bangalore-01 (ಒಟ್ಟು 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.) | 14.12.2015 ರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---|----------|----------------------|--|----|----------------------|------|----|-----------------------|------|----|----------------------------|------|----|--------------------------------------|------|----|------------------------|--|
| | | <p>ರಾಜ್ಯದ 05 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="987 387 1682 922"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th> <th>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರು</th> <th>ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ</td> <td>9.00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ</td> <td>4.50</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>ರಾಣಿಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ</td> <td>4.50</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ</td> <td>5.94</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ</td> <td>ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</td> </tr> </tbody> </table> <p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಾಂಡೇಲಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 57 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 11.12.2015 ಮತ್ತು 14.12.2015 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ವೃಂದದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ರಾಜ್ಯದ 12 ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:18.12.2015 ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.</p> | ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರು | ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 01 | ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | 9.00 | 02 | ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | 4.50 | 03 | ರಾಣಿಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | 4.50 | 04 | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | 5.94 | 05 | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. |
| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಸರು | ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | ರಾಣಿಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | 5.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|----------------------|--------------|---------------------|------|----|----------|-------------------------------|-------------|----|-------|-------------------------------|----------------------|----|---------|-------------------------------|------------|----|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 455 | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಇತರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> | <p>ಕೆಳಕಂಡ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <table border="1" data-bbox="853 384 1720 762"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ.</th> <th>ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು</th> <th>ಉತ್ಸವ ನಡೆಸುವ ದಿನಾಂಕ</th> <th>ಸ್ಥಳ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>ಕಲ್ಕತ್ತಾ</td> <td>22.01.2016 ರಿಂದ 24.01.2016</td> <td>ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>ಮುಂಬೈ</td> <td>13.02.2016 ರಿಂದ 15.02.2016</td> <td>ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಟಿ-ಕುರ್ಲಾ</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>ನವದೆಹಲಿ</td> <td>19.02.2016 ರಿಂದ 21.02.2016</td> <td>ದೆಹಲಿ ಹಾತ್</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>ಅಹಮದಾಬಾದ್</td> <td>18.03.2016 ರಿಂದ 20.03.2016</td> <td>ಸಬರಮತಿ ರಿವರ್ ಫ್ರಂಟ್</td> </tr> </tbody> </table> | ಕ್ರ.ಸಂ. | ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು | ಉತ್ಸವ ನಡೆಸುವ ದಿನಾಂಕ | ಸ್ಥಳ | 01 | ಕಲ್ಕತ್ತಾ | 22.01.2016 ರಿಂದ 24.01.2016 | ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ | 02 | ಮುಂಬೈ | 13.02.2016 ರಿಂದ 15.02.2016 | ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಟಿ-ಕುರ್ಲಾ | 03 | ನವದೆಹಲಿ | 19.02.2016 ರಿಂದ 21.02.2016 | ದೆಹಲಿ ಹಾತ್ | 04 | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 18.03.2016 ರಿಂದ 20.03.2016 | ಸಬರಮತಿ ರಿವರ್ ಫ್ರಂಟ್ |
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು | ಉತ್ಸವ ನಡೆಸುವ ದಿನಾಂಕ | ಸ್ಥಳ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ಕಲ್ಕತ್ತಾ | 22.01.2016 ರಿಂದ 24.01.2016 | ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | ಮುಂಬೈ | 13.02.2016 ರಿಂದ 15.02.2016 | ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಟಿ-ಕುರ್ಲಾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | ನವದೆಹಲಿ | 19.02.2016 ರಿಂದ 21.02.2016 | ದೆಹಲಿ ಹಾತ್ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ಅಹಮದಾಬಾದ್ | 18.03.2016 ರಿಂದ 20.03.2016 | ಸಬರಮತಿ ರಿವರ್ ಫ್ರಂಟ್ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕುರಿತು ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ (Multimedia) ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.</p> | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಅನ್ವಯ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಕಾರಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 350.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ (NASI), ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ರೂ. 50.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 05-11-2015 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು NASI ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:06-01-2016 ರಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, NASI ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 457 | <p>ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.</p> | <p>ಹಂಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜಮೀನು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದರ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, Institute of Hotel Management, ಬರಿಗುಳಿಯ ರಂಪರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | <p>2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 406.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> | <p>2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ರೂ.406.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇದುವರೆಗೆ ಶೇ.52 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ರೂ. 209.98 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

IT, BT & ST

Overall Plan Performance 2015-16 (upto December 2015)

(Rs. in Crore)

| Plan Outlay (BE) | OB | Releases | Available Funds (OB + Releases) | Expenditure | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|-------------------------|-----------|-----------------|--|--------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 209.31 | | 159.15 | 159.15 | 65.66 | 41.26 | 31.37 |

SCSP / TSP & SDP Progress 2015-16 (upto December 2015)

| | Outlay | Releases | Expenditure | % of Exp Outlay |
|-------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| SCSP | 5.80. | 5.80. | - | - |
| TSP | 2.32 | 2.32 | - | - |
| SDP | 8.00 | 8.00 | 2.35 | 29% |

Present Status of K-GIS

In Government order No. ITD 14 ADM 2015 dated June 2, 2015 to implement Karnataka-GIS (K-GIS) by KRSAC in association with KSCST and KSNDC. K-GIS is to be implemented and made operational in 3 years at an estimated budget of INR 149.59 crores. The K-GIS will be implemented in mission mode. The Director, KRSAC will be the K-GIS Mission Director.

An Empowered Committee under the Chairmanship of Chief Secretary, GoK with other members has been constituted in Govt. Order No. ITD 304 ADM 2015 (1), dated 08-10-2015 to lay down the policy guidelines and to suggest activities for implementation of K-GIS. To guide for defining procedures, suggest detailed action plans and recommend guidelines for implementing the project, a K-GIS Technical Committee has been constituted under the Chairmanship of Dr. Mukund Kadursrinivas Rao with expert members in Govt. Order No. ITD 304 ADM 2015 (2), dated 08-10-2015.

The Technical Committee held its 1st meeting on 29th and 30th October, 2015 and the 2nd meeting on 20th November, 2015. In the meeting, an overview of the intent of the Govt. to take up the K-GIS was briefed and the need to have a common GIS base which can visualize/ analyse their specific departmental data – thereby, a common and uniform “GIS window” would be available for all the departments. The meeting discussed the K-GIS data standards to be adapted for K-GIS and made recommendations for incorporation in the existing GIS standards presented before the committee and to place it before the next meeting. The various aspects related to K-GIS Spatial Frame Work needed for Karnataka was discussed and suggestions were made for incorporation in the frame work presented before the committee. In the meeting, K-GIS ver-1.0 Assets from already available database was presented and the Technical Committee made certain suggestions for incorporation. Development of Ver 1.0 K-GIS Applications for the Department of Education and Health and also for Citizens after consultations with the departments and Ver 2.0 K-GIS Applications for 15 Departments and Citizens were also discussed. Suggestions were made to prepare a detailed document on the plan for developing K-GIS Applications, in a phased manner including the points recommended by the committee.

The committee also discussed about the development of K-GIS Portal, K-GIS HR development/training and Infrastructure requirement for generating and processing data, developing and testing applications at KRSAC and hosting infrastructure for the portal at KSDC. It was emphasized that a robust, high-performance infrastructure is required at KRSAC for the development, testing and staging the K-GIS Asset and Applications into the deployment system of KSDC.

In the 2nd meeting, the recommendations made in the 1st meeting for incorporation and finalization of incorporated version on all the issues discussed in the 1st meeting were discussed and further suggestions were made for fine tuning these elements of K-GIS. The committee suggested to the Mission Director to finalize the content standards document after incorporating all the suggestions and circulating it to all the Technical Committee members. It was suggested that on priority basis the version-1 K-GIS asset and applications for Education and Health departments to be developed by March 2016.

The Technical Committee also discussed in detail the manpower plan for K-GIS in the light of the suggestions made in the budget document on K-GIS and the existing manpower available at KSRSAC. The total manpower requirement at the end of the implementation is calculated to be around 370. The committee after detailed deliberations shall take an immediate action to appoint a Chief Technical Officer who is well experienced and responsible for all technical activities to support the Mission Director. The committee also recommended for selection and hiring of 10 to 12 persons immediately for asset, applications, portal development and infrastructure activities of K-GIS. While doing so, the available experts in these areas at KSRSAC could be considered on priority and if not available hiring from outside could be considered. The Technical Committee also suggested to have a comprehensive assessment for the K-GIS manpower plan at a later stage considering the progress of the project.

The KSRSAC in consultation with the Technical Committee has requested to release Rs.2.00 crores to meet the expenditure for the year 2015-16 on infrastructure and manpower cost to commence the actual project work on K-GIS.

Status of Flagship Schemes of IT, BT and S&T Department

| | Physical Progress | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|
| Scheme | Items | Unit | Position as on 31st March 2015 | Target For 2015-16 | Achievement (15-16) till date |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Projects cleared by SHLCC | No of Projects | Proposals - 7 Amendments- 4 | Cleared- 4 Pending Proposals – 3. Pending amendments – 4. | - | Cleared- 4 |
| SLSWC | No of Projects | Proposals - 34 | Cleared- 4 Pending Proposals – 30. | - | Cleared- 4 |
| Rural BPOs*** | - | - | - | - | - |
| KGIS | Status as in annexure (1) | - | - | - | - |

***: In this Department letter no. ITD 357 ADM 2015 dt: 11.11.2015 PD was requested to include KGIS instead of RBPOs.

2015-16ನೇ ಸಾಲನ ಆಯವ್ಯಯ ಘೋಷಣೆಗಳು.

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ 2015-16ರ ಘೋಷಣೆಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ |
|----------|---------------|--|--|
| 1. | 433 | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಷಿಕೆ start-up ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು start-up ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ನಿಧಿ ಮತ್ತು Hack-Cellerator ನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. | ಅ) ನ್ಯಾಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನೀತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಐಟಿ 27 ಪಿಆರ್‌ಎಂ 2015 ದಿನಾಂಕ: 27.11.2015ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆ) ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ವೆಂಚರ್ ಫಂಡ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. |
| 2. | 434 | ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. | ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 02.01.2016ರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| 3. | 435 | ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ 2015-16ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಂತಿಗೆಯಾದ 12.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. | ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. |
| 4. | 436 | Bio-venture Fund ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೊಸ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿಯನ್ನು (Bio-Technology Policy) ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. | Bio-venture Fund ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿಯ ಕರಡನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆರ್.ಎಫ್.ಪಿಯನ್ನು ಹರಿಚಡಲಾಗಿದೆ. |
| 5. | 437 | 2015-16ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಉಡುಪಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. | ಏಳು ಉಪ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜುಲೈ 2015 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2015-16ರ ಘೋಷಣೆಗಳು | ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ |
|----------|---------------|--|--|
| 6. | 438 | ಪ್ರತಿ ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ತಾರಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. | ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ.ವಿಯಇ 143 ವಿತ್ತಮ 2015 ದಿನಾಂಕ:29.09.2015 ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ತಾರಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| 7. | 439 | ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರ 900ನೇ ಜಯಂತಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. | ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ.ವಿಯಇ 210 ವಿತ್ತಮ 2015 ದಿನಾಂಕ:20.07.2015 ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| 8. | 440 | ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೈ-ಫೈ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ದೇಶದಲ್ಲಯೇ ಪ್ರಥಮ ನಗರವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಷೇ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. | ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯೋಪಯುಕ್ತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯದಲ್ಲಯೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. |
| 9. | 441 | 'ಕರ್ನಾಟಕ -ಜಿಐಎಸ್' (ಕೆ-ಜಿಐಎಸ್)ನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆ-ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ಅನ್ನು 150 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. | ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು 2ನೇ ಜೂನ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| 10. | 442 | ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. | ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 02.01.2016ರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ/ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಂದನಾ ತೆರೆಯಲು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. |

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

PLAN EXPENDITURE FOR HIGHER EDUCATION DEC 2015

[IN CRORES]

| SL NO | DEPT | ALLOCATION | OB | RELEASE | EXPENDITURE | % of Exp to Avl Funds | % of Exp Outlay |
|--------------|------------|----------------|----|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CCE | 605.84 | | 587.66 | 456.39 | 77.66 | 75.33 |
| 2 | DTE | 512.53 | | 469.53 | 306.37 | 65.25 | 59.78 |
| 3 | UNIVERSITY | 103.25 | | 77.25 | 68.96 | 89.27 | 66.79 |
| 4 | RUSA | 225.00 | | 60.13 | 60.13 | 100.00 | 26.72 |
| TOTAL | | 1446.62 | | 1194.57 | 891.85 | 74.66 | 61.65 |

SCSP / TSP Progress 2015-16 (upto December 2015)

| PERFORMANCE REPORT OF SCP FOR THE YEAR 2015-16 [upto DEC 2015] | | | | | | | | | | | | | | [Rs in crore] | |
|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|--|
| sl | Dept | Allocation | | | release | | | Expenditure | | | %to Allocation | %to release | Physical Target | Physical Achievement | |
| | | State | District Sector | Total | State | District Sector | Total | State | District Sector | Total | | | [in lakhs] | [in lakhs] | |
| 1 | CCE | 69.59 | 0.00 | 69.59 | 56.67 | 0.00 | 56.67 | 39.11 | 0.00 | 39.11 | 56.20 | 69.01 | 0.28 | 0.17 | |
| 2 | DTE | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 28.50 | 22.06 | 0.00 | 22.06 | 77.40 | 77.40 | 0.19 | 0.08 | |
| 3 | University | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 72.00 | 96.12 | 0.36 | 0.22 | |
| | TOTAL | 103.59 | 0.00 | 103.59 | 89.29 | 0.00 | 89.29 | 65.13 | 0.00 | 65.13 | 62.87 | 72.94 | 0.83 | 0.47 | |

| HIGHER EDUCATION DEPARTMENT | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|--|
| PERFORMANCE REPORT OF TSP FOR THE YEAR 2015-16 [upto DEC 2015] | | | | | | | | | | | | | | [Rs in crore] | |
| sl | Dept | Allocation | | | release | | | Expenditure | | | %to Allocation | %to release | Physical Target | Physical Achievement | |
| | | State | District Sector | Total | State | District Sector | Total | State | District Sector | Total | | | [in lakhs] | [in lakhs] | |
| 1 | CCE | 24.33 | 0.00 | 24.33 | 19.25 | 0.00 | 19.25 | 16.25 | 0.00 | 16.25 | 66.79 | 84.42 | 0.68 | 0.25 | |
| 2 | DTE | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 74.82 | 74.82 | 0.06 | 0.02 | |
| 3 | University | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 70.00 | 93.33 | 0.12 | 0.08 | |
| | TOTAL | 37.93 | 0.00 | 37.93 | 32.30 | 0.00 | 32.30 | 26.32 | 0.00 | 26.32 | 69.39 | 81.49 | 0.86 | 0.35 | |

Review of Major programmes by ACS

| Sl No | Dept | scheme | Annual Outlay (in crores) | OB | Total | Cumulative expenditure upto end of Dec15 | | Physical Progress | | | |
|-------|-------|------------------|---------------------------|------|--------|--|-------|-----------------------------|------|--------|-------------|
| | | | | | | Release | Exp | Items | unit | Target | Achievement |
| 1 | KSHEC | RUSA | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 60.13 | 60.13 | Infrastructure & equipments | No | 65 | 65 |
| 2 | DTE | New eng colleges | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0 | No | 3 | 3 |

Department wise list of Announcements announced in CM's Budget Speech 2015-16

| Higher Education | | GO Issued |
|-------------------------|--|------------------|
| 140 | Sahabhagitva', a community participation scheme will be launched in Government polytechnics, Government colleges and Universities. An amount of Rs.10 crore will be earmarked in order to provide grants proportionate to the donations collected under this scheme. | Yes |
| 141 | Under 'Jnana Sangama' Scheme, which is a part of Smart-KEY (Karnataka Education Yardstick), a higher education quality improvement programme, action will be taken to provide ICT infrastructure facilities in higher Education Institutions including Universities, Colleges, Polytechnics and PU colleges in a phased manner. | Yes |
| 142 | 'Swavalambane' scheme will be started to encourage the entrepreneurship, skill development and IPR awareness among the students. In order to encourage entrepreneurship, Government will reimburse the interest on bank loans upto 10 lakhs per annum for 3 years, obtained by 1% of selected and interested students setting up new industries. Rs.10 crores will be provided for this purpose. | Yes |
| 143 | Under Jnana Prasara" scheme, action will be taken to achieve better learning outcomes among all students of Higher Education, to overcome shortage of teachers and to achieve uniform high quality syllabus in all subject disciplines at all levels. | Yes |
| 144 | Through implementation of 'Vignana-Sugnana' scheme, Government will promote Science Education, especially basic science and Research by introducing science courses at graduate and post-graduate levels. A total of Rs. 10 crores will be provided for implementation of this scheme. | Yes |
| 145 | A grant of Rs. 10 crores will be provided under 'Hirime-Garime', a special initiative, to meet the infrastructural needs of Government higher education institutions which have completed 100 years, 75 years and 50 years. | Yes |
| 146 | Rs.50 crores will be provided to Mysore University completing 100 years for centenary celebration. | |

| Higher Education | | GO Issued |
|-------------------------|---|------------------|
| 147 | Under the scheme of 'Abhyasa', encouragement will be provided for creating better learning outcomes among weaker students. An amount of Rs. 40 Crores will be provided to this scheme through Karnataka Examination Authority. | Yes |
| 148 | Two Zonal Offices at Kalaburagi and Dharwad will be established for better administration of the Karnataka Examination Authority (KEA). | |
| 149 | Rs. 1 Crore grant will be provided to establish Rani Abbakka Peetha" in Mangalore University. | |
| 150 | Rs.3 crores will be provided to establish Nehru Chinthana Kendra in Bangalore University to commemorate Jawahar Lal Nehru's 125 birth anniversary and 50th death anniversary. | |
| 151 | A Study Chair will be established in University of Mysore to take up studies about renowned literature, Late Dr. U R Ananthamurthy. An amount of Rs 1 crore will be reserved for this. | Yes |
| 152 | To increase the admission opportunities for the students of other universities, 15% additional seats to students from outside universities will be included utilizing existing spare capacity and resources in all courses of all universities in Karnataka. | Yes |
| 153 | To encourage internationalization of Higher Education, a Centre for Overseas Education will be set up under Karnataka State Higher Education Council. To give guidance on upgrading Universities, Colleges and Polytechnics to higher standards, Scientists, Educationists and Scholars of National and International repute will be appointed as consultants for each Institution. | |
| 154 | A special grant of Rs.20 crores will be provided over a period of 5 years for establishing a national level Fine Arts Education Off-Campus Centre of Karnataka Chitrakala Parishat in Ganakal village near Kengeri. | |
| 155 | An assistance of Rs.5.00 crores will be provided for establishing Nalanda Buddhism Study Centre in the Himmavu village in Nanjangud taluk of Mysore District. | Yes |